



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลประจำปี นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงขอประกาศรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สนใจได้ทราบความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อีกทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

**รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)**

การวางแผน

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดทำเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ (เฉพาะโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗		หมายเหตุ
		จำนวน	งบประมาณ	
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท	๒๕๕	๒๕๐,๓๐๐,๖๕๐	
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	๙	๔๗๗,๐๐๐	
๓	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน	๕	๑๕๐,๐๐๐	
๔	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๒	๑,๘๘๑,๐๐๐	
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม	๙๓	๔๖,๗๙๒,๐๐๐	
๖	ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๘	๑,๒๖๖,๙๐๐	
๗	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม	๑๕	๒,๕๒๘,๕๐๐	
	รวม	๔๒๗	๓๐๓,๓๙๖,๐๕๐	

**รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงานตามแผน		ร้อยละ จำนวน โครงการ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท	๕๙	๑๗,๕๕๙,๒๐๐	๕๗	๑๑,๘๖๘,๑๐๔.๑๒	๙๖.๖๑
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	๔	๘๒,๐๐๐	๔	๘๐,๕๗๒	๑๐๐.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน	๓	๕๐,๐๐๐	๓	๔๗,๘๑๕	๑๐๐.๐๐
๔	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๙	๑,๒๘๙,๕๐๐	๒๖	๑,๒๕๘,๖๙๕.๕๕	๘๙.๖๖
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม	๖๙	๑๑,๒๔๕,๕๓๐	๕๐	๑๐,๙๓๕,๘๒๓	๗๒.๔๖
๖	ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๖	๖๔๘,๐๐๐	๔	๕๕๒,๘๘๘.๕๐	๒๕.๐๐
๗	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม	๑๑	๒๓๕,๐๐๐	๔	๑๓๒,๒๕๒	๓๖.๓๖
	รวม	๑๙๑	๓๑,๑๐๙,๒๓๐	๑๔๘	๒๔,๘๗๖,๑๕๐.๑๗	๗๗.๔๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหน้าโรงเรียนเซนต์มารีอา บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๒๖๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖๑,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนออกกัลังกาย บ้านม่วงพี่น้อง หมู่ที่ ๔ ต.มะขามหลวง	ถนนออกกัลังกายประจำหมู่บ้าน	๒๓๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓๑,๖๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยช้าง รัตมีคารยง บ้านหนองแพ้น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทน แข็งแรง	๔๗๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕๘,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย ๒๕ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	รางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	๒๐๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๗,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลังป่าช้า บ้านท้องผาย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๔๙๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๓,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านแม่ห้าต้น บ้านท้องผาย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทน แข็งแรง	๘๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๗,๐๐๐
๗	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ท้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง	ระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	๒๘๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๓,๐๐๐
๘	โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง		๕,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทน แข็งแรง	๔๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๒,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๕ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทน แข็งแรง	๔๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๖,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอย ๒ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ต.บ้านกลาง	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๑๙๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๖,๐๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอย ๓, ๙, ๑๓, ๑๔ บ้านแทนทอง- ช่วงมัน หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๑๙๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๐,๐๐๐
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอย ๒๔ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๔๘๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘๕,๐๐๐
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอย ๑๒ บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต. มะขุนหวาน	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๓๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓๐,๐๐๐
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอย ๓ (ต่อของเดิม) บ้านพระเจ้าทอง ทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านกลาง	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๒๗๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๑,๐๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอย ๗ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๒๐๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๔,๐๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอย ๓๐ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๒๓๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓๘,๐๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอย ๖ บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านกลาง	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๘๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๗,๐๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ต.บ้านกลาง	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทน แข็งแรง	๔๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๒,๐๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๕ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ต.บ้านกลาง	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทน แข็งแรง	๔๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๖,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๑	โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำ คลส. หน้าโรงพยาบาลสันป่าตอง บ้านหนองแค้น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	ระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	๔๗๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๗๒,๐๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย บ้านต้นแทนหลวง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าวังพร้าว	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทนแข็งแรง	๔๖๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๖๓,๐๐๐
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอย ๗ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	ถนนลาดยางที่มีความคงทนแข็งแรง	๔๙๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๕,๐๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนที่ใต้หมู่บ้านขงมีน บ้านแพนทอง-ขวงมีน หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหลวง	ถนนลาดยางที่มีความคงทนแข็งแรง	๓๔๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔๙,๐๐๐
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหน้าวัดเชื่อมถนนทางหลวงสาย ๑๑๙ บ้านทุ่งแม่ หมู่ที่ ๒ ต.ท่าวังพร้าว	ถนนลาดยางที่มีความคงทนแข็งแรง	๓๕๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕๕,๐๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทนแข็งแรง	๗๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอย ๙ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ต.บ้านกลาง	ถนนลาดยางที่มีความคงทนแข็งแรง	๒๘๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๘,๐๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๓ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๘ ต.บ้านกลาง	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทนแข็งแรง	๖๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๒,๐๐๐
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอยข้างร้าน ต.เกษตรยนต์ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง	ถนนลาดยางที่มีความคงทนแข็งแรง	๒๒๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒๑,๐๐๐
๓๐	โครงการวางท่อ คลส. ขอย ๖ บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	ระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	๒๒๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๔,๐๐๐
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอย ๓ บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านกลาง	ถนนลาดยางที่มีความคงทนแข็งแรง	๔๓๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๑๒,๐๐๐
๓๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอย ๑๑ บ้านแทนทอง-ขวงมีน หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหลวง	ถนนลาดยางที่มีความคงทนแข็งแรง	๒๑๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. บ้านนางสมพร บ้านหนองแค้น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	ระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	๑๕๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๕,๐๐๐
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย บ้านยายมอญ บ้านหนองแค้น หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	ถนนคอนกรีตที่มีความแข็งแรง	๑๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๖,๐๐๐
๓๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหน้าวัดท้องฝาย บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	ถนนลาดยางที่มีความแข็งแรง	๖๙,๙๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๙,๐๐๐
๓๖	โครงการวางระบบระบายน้ำ คลส. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง	ระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	๔๔๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๓๐,๐๐๐
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยช้าง ราษฎร์ดี บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ต.บ้านกลาง	ถนนคอนกรีตที่มีความแข็งแรง	๒๒๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒๒,๐๐๐
๓๘	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน	๒๘๑,๘๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๐,๐๐๐
๓๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลัก บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต.มะขูนหวาน	ถนนลาดยางที่มีความแข็งแรง	๔๘๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๑๗,๐๐๐
๔๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. ขอย ๒๔ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	ระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	๒๘๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๖,๐๐๐
๔๑	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านกลาง	ระบบน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพ	๔๗๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๗๘,๙๘๔.๕๖
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete ขอยบ้านนางองคค์ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	ถนนลาดยางที่มีความแข็งแรง	๒๐๓,๓๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๕,๐๐๐
๔๓	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสำนักแม่ชี บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	ถนนคอนกรีตที่มีความแข็งแรง	๓๓๑,๓๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓๐,๐๐๐
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ต.บ้านกลาง	ถนนคอนกรีตที่มีความแข็งแรง	๔๘๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘๕,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete ขอยบ้านนางพร สิทธิรัตน์ บ้านแม่หนองขวงมีน หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหลวง	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๓๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔,๖๐๐
๔๖	โครงการวางระบบน้ำ คลส. บ้านพระบาทห้วยวัด หมู่ที่ ๓ ต.มะขามหลวง	ระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	๒๔๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๑,๐๐๐
๔๗	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านหนองแม่แทน หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง	ระบบน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพ	๔๗๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๗๓,๕๑๕.๕๖
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายริมน้ำขาน บ้านทุ่งแปง หมู่ที่ ๒ ต.ท่าวังพร้าว	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทน แข็งแรง	๔๘๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘๗,๐๐๐
๔๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลัก บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ต.มะขามหลวง	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๑๑๓,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๘,๐๐๐
๕๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอย ๒ เชื่อม ขอย ๔ บ้านพระบาทห้วยวัด หมู่ที่ ๓ ต.มะขามหลวง	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๑๘๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๕,๐๐๐
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงพี่น้อง-โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง (ขอยผิวจราจร) หมู่ที่ ๔ ต.มะขามหลวง	ถนนคอนกรีตที่มีความคงทน แข็งแรง	๔๓๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๒๐,๐๐๐
๕๒	โครงการวางระบบน้ำ คลส. บ้านม่วงพี่น้อง หมู่ที่ ๔ ต.มะขามหลวง	ระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	๔๙๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑๕,๐๐๐
๕๓	โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ คลส. จุดที่ ๑ บ้านต้นแม่หลวง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าวังพร้าว	พังกันน้ำที่มีความคงทน แข็งแรง	๔๒๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐๖,๐๐๐
๕๔	โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ คลส. จุดที่ ๒ บ้านต้นแม่หลวง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าวังพร้าว	พังกันน้ำที่มีความคงทน แข็งแรง	๔๒๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐๖,๐๐๐
๕๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก (Overlay) สายหลัก บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ต.มะขามหลวง	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๔๘๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘๕,๐๐๐
๕๖	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านบงสนุก หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกลาง	เมรุเผาศพประจำหมู่บ้าน	๑,๒๗๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒๖ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๒๐๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๕,๐๐๐
๕๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒๘ บ้านทุ่งเสียว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๒๘๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๗,๐๐๐
๕๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลัก บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ ๓ ต.ท่าวังพร้าว	ถนนลาดยางที่มีความคงทน แข็งแรง	๔๙๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕๐,๐๐๐
	รวม		๑๗,๕๕๘,๒๐๐			๑๑,๘๖๘,๑๐๔.๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี แม่บ้าน เทศบาลตำบลบ้านกลาง	กลุ่มสตรีมีความรู้ในบทบาทหน้าที่ตนเอง	๔๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๓,๕๓๒
๒	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมแม่ตอกไม่ประดับจังหวัดเชียงใหม่	งานมหกรรมแม่ตอกไม่ประดับจังหวัดเชียงใหม่	๒๗,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗,๐๐๐
๓	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมแม่ตอกไม่ประดับจังหวัดเชียงใหม่	จำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมแม่ตอกไม่ประดับจังหวัดเชียงใหม่	๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๔	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	จำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	๕,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖-๓๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
	รวม		๘๒,๐๐๐			๘๐,๕๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการ ๓RS สด แยกขยะทุกชนิดพิชิตโลกร้อน	ปริมาณขยะในพื้นที่ลดลง	๑๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๒๘ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๙๕๕
๒	โครงการท่องเที่ยวถิ่นรวมใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖-๓๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๙๔๐
๓	โครงการรักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยมือเรา	ส่งเสริมโครงการรักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยมือเรา	๑๕,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔,๙๒๐
	รวม		๕๐,๐๐๐			๔๗,๘๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการรณรงค์ให้เด็กผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง	สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณี	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	งานประเพณีวันลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙๗,๑๒๓.๕๕
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	งานประเพณีสงกรานต์	๓๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗-๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙๖,๔๗๕
๔	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	งานวันสำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘,๓๔๕
๕	โครงการสนับสนุนกลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาชาวบ้าน	ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาชาวบ้าน	๓๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙๘,๗๕๕
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านต้นกอก	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์บ้านต้นกอก	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านต้นแหนหลวง	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์บ้านต้นแหนหลวง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทองผา	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์บ้านทองผา	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งแปง	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งแปง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งป่าด	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งป่าด	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งเสียว	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งเสียว	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งหลุก	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์บ้านทุ่งหลุก	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านหนองข่วงมีน	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ บ้านหนองข่วง-ข่วงมีน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านปวงสนุก	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ บ้านปวงสนุก	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านป่าสัก	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์บ้านป่าสัก	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านพระเจ้าทองทิพย์	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ บ้านพระเจ้าทองทิพย์	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านพระเจ้าสององค์	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ บ้านสององค์	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านพระบาทย์หวัด	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ บ้านพระบาทย์หวัด	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านม่วงพื้อง	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ บ้านม่วงพื้อง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านหนองแทน	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ บ้านหนองแทน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๒๑	อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม	งานส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี สร้าง ภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๒๒	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	งานประเพณีท้องถิ่น	๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๓	อุดหนุนโครงการสืบสานชาติพันธุ์ ตำนานศิลปะ ถิ่นล้านป่าตอง	งานสืบสานชาติพันธุ์ ตำนานศิลปะถิ่นล้านป่าตอง	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๒๔	อุดหนุนโครงการหมู่บ้านศิลปะห้าต้นแบบบ้านป่าสัก	ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ของหมู่บ้านป่าสัก	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒๕	อุดหนุนโครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าอาสาสมัคร วัฒนธรรมไทย อำเภอสันป่าตอง	มีความรู้การส่งเสริม วัฒนธรรมไทย	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๒๖	อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดศรีนบุรี (ทุ่งเสียว)	ส่งเสริมวัฒนธรรมโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อนวัดศรีนบุรี (ทุ่งเสียว)	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗-๓๐ เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒๗	อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดแสงสว่าง	ส่งเสริมวัฒนธรรมโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อนวัดแสงสว่าง	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗-๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
๒๘	อุดหนุนโครงการสอบธรรมศึกษาวัดศรีนบุรี (ทุ่งเสียว)	สนับสนุนการสอบธรรม ศึกษาวัดศรีนบุรี (ทุ่งเสียว)	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
๒๙	อุดหนุนโครงการสอบธรรมศึกษาวัดแสงสว่าง	สนับสนุนการสอบธรรม ศึกษาวัดแสงสว่าง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
	รวม		๑,๒๘๘,๕๐๐			๑,๒๕๘,๖๙๘.๕๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	ช่วยเหลือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	การให้บริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๖๔๐
๔	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งานปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๓๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒,๐๐๐
๕	ค่าพัฒนาห้องสมุด	สนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐
๖	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	ค่ายคุณธรรม	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖-๓๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๗	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖-๓๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐
๘	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับ อบท.ภาค/ประเทศ	งานแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับ อบท.ภาค/ประเทศ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐
๙	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่ม/ภาค/ประเทศ	งานกีฬานักเรียนระดับกลุ่ม/ภาค/ประเทศ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐	ส่งเสริมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐	๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๑๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	งานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐
๑๒	โครงการนักเรียนคนเก่งท้องถิ่น	ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนคนเก่งท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๓	โครงการแนะแนวทางการศึกษาต่อ	ส่งเสริมสนับสนุนแนะแนวทางการศึกษาต่อ	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๔	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคภายในสถานศึกษา	ระบบน้ำอุปโภคและบริโภคที่ดีขึ้น	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๖	โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐
๑๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอ้อยาศัย	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอ้อยอาศัย	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑๐,๔๐๒,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๙๕๓,๑๗๖
๒๐	โครงการสมุดทำความดี	สนับสนุนการทำความดี	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
๒๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเสียวตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สนับสนุนการเรียนรู้อิงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๒๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเสียวตามโครงการอาหารกลางวัน	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งเสียว	๕๖๗,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๑๔,๘๐๐
๒๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๔๑๐
๒๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๙๗,๕๓๐	๑ เม.ย. ๖๗-๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๑,๙๕๕
๒๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพ	เพิ่มศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพ	๑๓๖,๕๐๐	๑ ก.พ. ๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๒๒๑
๒๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นกอก ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลโรงเรียนและชุมชน	๘,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นกอก ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์เมธีเจ้าคุณ	สนับสนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์เมธีเจ้าคุณ	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นแหนหลวง ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน	๕,๒๘๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๒๘๐
๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นแหนหลวง ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนา ระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน	๙,๕๖๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๕๖๐
๓๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นแหนหลวง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์เมธีเจ้าคุณ	สนับสนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์เมธีเจ้าคุณ	๕,๑๖๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๑๖๐
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท้องฝาย ตาม โครงการช่วยเหลือปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	ลดปัญหาการติดเอดส์จาก แม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท้องฝาย ตาม โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนา ระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน	๘,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๓๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งแบ่ง ตาม โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน	๕,๒๘๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๒๘๐
๓๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งแบ่ง ตาม โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนา ระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน	๙,๕๖๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๕๖๐
๓๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งแบ่ง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์เมธีเจ้าคุณ	สนับสนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์เมธีเจ้าคุณ	๕,๑๖๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๑๖๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งฟ้าบด ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๓๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งฟ้าบด ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณสามเษฏีธรรม	สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณสามเษฏีธรรม	๗,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งเสียว ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๓๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งเสียว ตามโครงการช่วยเหลือปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	ลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	๘,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐
๔๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งเสียว ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	ส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๔๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งเหล็ก ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๕,๒๘๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๒๘๐
๔๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งเหล็ก ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	๙,๕๖๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๕๖๐
๔๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งเหล็ก ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณสามเษฏีธรรม	สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณสามเษฏีธรรม	๕,๑๖๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแพนทอง-ช่วงมีน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณสามเษฏีธรรม	สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณสามเษฏีธรรม	๗,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๑๖๐
๔๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแพนทอง-ช่วงมีน ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบ่วงสูง ตามโครงการช่วยเหลือปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	ลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	๘,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางสนุก ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๔๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางสนุก ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	ส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๔๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าสัก ตามโครงการช่วยลดปัญหาการติดเอ็ดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	ลดปัญหาการติดเอ็ดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๕๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าสัก ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	๘,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๕๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระเจ้าทองทิพย์ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๕๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระเจ้าทองทิพย์ ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	ส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	๘,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๕๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระเจ้าทองทิพย์ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๕๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระเจ้าทององค์ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
๕๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระเจ้าทององค์ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	๕,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๕๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระเจ้าทององค์ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๕๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระบาทยั้งหวัด ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระบาทยังวัด ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนา ระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน	๘,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐
๕๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระบาทยังวัด ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัตริย์เมธีธรรม	สนับสนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัตริย์เมธีธรรม	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๖๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงพี่น้อง ตาม โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน	๘,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐
๖๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงพี่น้อง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัตริย์เมธีธรรม	สนับสนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัตริย์เมธีธรรม	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๖๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงพี่น้อง ตาม โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	สนับสนุนโครงการพัฒนา ระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๖๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแท่น ตาม โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ส่งเสริมการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๖๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแท่น ตาม โครงการช่วยลดปัญหาการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	ลดปัญหาการติดเชื้อจาก แม่สู่ลูก สภากาชาดไทย	๘,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐
๖๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแท่น ตาม โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	ส่งเสริมโภชนาการและ สุขอนามัยแม่และเด็ก	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๖๖	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใจหวาน	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ใจหวาน	๑๕๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๗,๔๗๙
๖๗	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอ สันป่าตอง	งานแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนอำเภอสันป่าตอง	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖๘	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสำหรับเยาวชน และประชาชน	สนับสนุนกีฬาและ นันทนาการสำหรับเยาวชน และประชาชน	๔๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗-๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕๙,๘๑๒

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖๙	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำ ด้านสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง	เพื่ออบรมและศึกษาดูงาน แกนนำ ด้านสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง	๑๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗-๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๘,๒๙๐
	รวม		๑๑,๒๔๕,๕๓๐			๑๐,๙๓๕,๘๒๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการประชาชนอุ่นใจด้วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุคใหม่ ๒๔ ชั่วโมง	สนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตามโครงการร้อยใจรักซ์	มีความรู้ด้านหลักสูตรตามโครงการร้อยใจรักซ์	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการอำนวยความสะดวกด้านจราจรและอุบัติเหตุ	การอำนวยความสะดวกด้านจราจรและอุบัติเหตุ	๕๕,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖-๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๘๘๘.๕๐
๔	โครงการศูนย์ อปพร. และพัฒนาศักยภาพของ อปพร.	เพิ่มศักยภาพของ อปพร.	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้า (ท้องถิ่นปาร์กซ์นำ)	สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้า	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗-๓๐ เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปี	มีความรู้ในการปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	มีความรู้เกี่ยวกับการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเสียวตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	สนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นออก ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	สนับสนุนการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งฟ้าต ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	สนับสนุนการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๗,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแทนทอง-ซังมีน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	สนับสนุนการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๗,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าสัก ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	สนับสนุนการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้องฝาย ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	สนับสนุนการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๖,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๔	โครงการของศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด	ศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด	๕,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๕	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่	ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๖	โครงการที่เส้นจราจร ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง	เส้นจราจรในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๔๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๐,๐๐๐
	รวม		๖๔๘,๐๐๐			๕๕๒,๘๘๘.๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คำนวณกิจกรรมการบริหารที่เหมาะสม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล	งานวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗-๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๙๐
๓	โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๘๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖-๓๑ ธ.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	เพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๑๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๙๑๒
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารฝ่ายการเมืองของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	เพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารฝ่ายการเมืองของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	โครงการวันท้องถิ่นไทย	งานวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๗	โครงการศูนย์วิทยุธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง	สนับสนุนศูนย์วิทยุธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์	ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๙	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖-๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๓๕๐
๑๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
๑๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
	รวม		๒๓๕,๐๐๐			๑๓๒,๒๕๒